

ORGANO RECTOR: MUNICIPIO DE TASQUILLO
 UNIDAD PRESUPUESTAL: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2022

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: ARO. CESAR ARTURO PIÑA MEDINA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: obrastasquillo20202024@gmail.com
 TELÉFONO(S): 017597235442 ext. 103

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
38	HID220402193916	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO LOCALIDAD DE CALVARIO ALTO - 378558	378558 - 2022/FAISM058037	1	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	100%	
39	HID220402194105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO ARENAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE - 378994	378994 - 2022/FAISM058036	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	
40	HID220402194157	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA - 379105	379105 - 2022/FAISM058044	1	529,300.00	529,300.00	529,300.00	529,300.00	529,300.00	529,300.00	100%	
41	HID220402194290	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE COCNETRO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO LOCALIDAD DE MOTHO CALLE LOS MARTINEZ - 379445	379445 - 2022/FAISM058011	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	
42	HID220402194381	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 379653	379653 - 2022/FAISM058038	1	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100%	
43	HID220402194413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE NOXTHEY EN ACCESO PRINCIPAL - 379742	379742 - 2022/FAISM058035	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	Se hace la aclaración que se complemento con recursos de Programa Municipal (Rendimientos Financieros) por la cantidad de \$260,000.00
44	HID220402194550	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA EN AV. JUAREZ - 380096	380096 - 2022/FAISM058039	1	341,500.00	341,500.00	341,500.00	341,500.00	341,500.00	341,500.00	100%	Se hace la aclaración que se complemento con recursos de Programa Municipal (Rendimientos Financieros) por la cantidad de \$7,000.00
					\$ 18,015,307.00	\$ 18,015,307.00	\$ 18,015,307.00	\$ 18,015,307.00	\$ 18,015,307.00	\$ 18,015,307.00	100%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEEDBACK Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA. NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.



REVISO
 ANILIZET DEL ROSAL DÍAZ MARIAN
 TESORERA MUNICIPAL

