



H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISM

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2014/FAISM058002	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE BONDHI	BONDHI	AD	\$ 380,166.09	\$ 380,166.09	\$ -	\$ 380,166.09	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058003	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE MOTHO	MOTHO	AD	\$ 399,549.73	\$ 399,549.73	\$ -	\$ 399,549.73	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058004	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 1ERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	EL LLANO	AD	\$ 227,173.10	\$ 227,173.10	\$ -	\$ 227,173.10	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058014	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN TELESECUNDARIA	PORTEZUELO	AD	\$ 66,520.11	\$ 66,520.11	\$ -	\$ 66,520.11	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058015	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 2DA ETAPA	HUIZACHEZ	AD	\$ 156,318.41	\$ 156,318.41	\$ -	\$ 156,318.41	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058016	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 2DA ETAPA	CUAUHTEMOC	AD	\$ 205,581.79	\$ 205,581.79	\$ -	\$ 205,581.79	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058027	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	SAN MIGUEL	AD	\$ 399,549.73	\$ 399,549.73	\$ -	\$ 399,549.73	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058028	ANEXO (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL) EN CASA DE SALUD 2DA ETAPA	SANTIAGO IXTLAHUACA	AD	\$ 325,512.82	\$ 325,512.82	\$ -	\$ 325,512.82	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058038	CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	NOXTHEY	AD	\$ 359,537.59	\$ 359,537.59	\$ -	\$ 359,537.59	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058001	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	LA FLORIDA	AD	\$ 233,782.73	\$ 233,782.73	\$ -	\$ 233,782.73	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (APORTACION MUNICIPAL)	CALTIMACAN	AD	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058012	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	QUITANDEJHE	AD	\$ 255,889.54	\$ 255,889.54	\$ -	\$ 255,889.54	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD (APORTACION MUNICIPAL PARA 12 ACOMETIDAS)	MOTHO	AD	\$ 140,630.39	\$ 140,630.39	\$ -	\$ 140,630.39	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058019	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	AD	\$ 371,629.14	\$ 371,629.14	\$ -	\$ 371,629.14	100%	100%	SI	NO



H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014



INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISM

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2014/FAISM058020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	AD	\$ 65,445.55	\$ 65,445.55	\$ -	\$ 65,445.55	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058021	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DANGHU	DANGHU	AD	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058022	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL DURAZNO	EL DURAZNO	AD	\$ 227,451.15	\$ 227,451.15	\$ -	\$ 227,451.15	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058023	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA EN Bo LA TINAJA, SAN PEDRO	SAN PEDRO	AD	\$ 299,550.71	\$ 299,550.71	\$ -	\$ 299,550.71	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058024	AMPLIACION DE SISTEMA DE DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA (EL NUEVO ARENAL)	EL NUEVO ARENAL	AD	\$ 435,836.15	\$ 435,836.15	\$ -	\$ 435,836.15	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058025	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO CALTIMACAN	SAN ANTONIO CALTIMACAN	AD	\$ 323,434.85	\$ 323,434.85	\$ -	\$ 323,434.85	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058026	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA VEGA	LA VEGA	AD	\$ 285,533.46	\$ 285,533.46	\$ -	\$ 285,533.46	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058029	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	AD	\$ 223,625.69	\$ 223,625.69	\$ -	\$ 223,625.69	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058030	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD, EL EPAZOTE	EL EPAZOTE	AD	\$ 370,026.93	\$ 370,026.93	\$ -	\$ 370,026.93	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058031	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	AD	\$ 280,734.28	\$ 280,734.28	\$ -	\$ 280,734.28	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058032	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, REMEDIOS	REMEDIOS	AD	\$ 390,034.20	\$ 390,034.20	\$ -	\$ 390,034.20	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058033	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD, Bo CALVARIO ALTO	CALVARIO ALTO	AD	\$ 246,208.53	\$ 246,208.53	\$ -	\$ 246,208.53	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058034	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD, Bo CALVARIO BAJO	CALVARIO BAJO	AD	\$ 185,568.55	\$ 185,568.55	\$ -	\$ 185,568.55	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058035	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD, TETZHU	TETZHU	AD	\$ 347,881.18	\$ 347,881.18	\$ -	\$ 347,881.18	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058036	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CANDELARIA	CANDELARIA	AD	\$ 257,927.64	\$ 257,927.64	\$ -	\$ 257,927.64	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058037	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, RINCONADA	RINCONADA	AD	\$ 392,298.99	\$ 392,298.99	\$ -	\$ 392,298.99	100%	100%	SI	NO



**H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISM**

NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PENDIENTE DE EJERCER	MONTO COMPROBADO	AVANCE (%)		EXP.UNIT. SI / NO	RECEP. SI / NO
								FÍSICO	FIN.		
2014/FAISM058005	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARBOLADO	ARBOLADO	AD	\$ 115,943.28	\$ 115,943.28	\$ -	\$ 115,943.28	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058006	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN	JUCHITLAN	AD	\$ 393,030.56	\$ 393,030.56	\$ -	\$ 393,030.56	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058007	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA MANZANA EL MUNTZHI	MUNTZHI	AD	\$ 105,472.05	\$ 105,472.05	\$ -	\$ 105,472.05	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058008	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO	PORTEZUELO	AD	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058009	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VEGA	VEGA	AD	\$ 78,713.82	\$ 78,713.82	\$ -	\$ 78,713.82	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA (APORTACION MUNICIPAL)	BONDHI	AD	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058013	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD	SAN ANTONIO	AD	\$ 277,362.82	\$ 277,362.82	\$ -	\$ 277,362.82	100%	100%	SI	NO
2014/FAISM058018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD (APORTACION MUNICIPAL)	PORTEZUELO	AD	\$ 95,609.15	\$ 95,609.15	\$ -	\$ 95,609.15	100%	100%	SI	NO
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 11,019,530.71</b>	<b>\$ 11,019,530.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,019,530.71</b>				

NOTA: EN LA OBRA NUM. 2014/FAISM058020 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE APLICARON LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 POR LA CANTIDAD DE \$1,694.71

**ELABORÓ:  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ:  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**Vo. Bo.  
SÍNDICO MUNICIPAL**

**Vo. Bo.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**LAET. ANAID SELENE DOMINGUEZ  
TREJO**

**PROFR. ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ**

**PROFR. JUAN OROZCO GUERRERO**

**ING. FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ  
HINOJOSA**

**MIACP-12**