



**MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2015**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISM**

| NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | MOD. EJEC. | MONTO ASIGNADO | MONTO EJERCIDO | MONTO PENDIENTE DE EJERCER | MONTO COMPROBADO | AVANCE (%) | | EXP.UNIT. SI / NO | RECEP. SI / NO |
|-------------------|--|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------|------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | FÍSICO | FIN. | | |
| 2015/FAISM058013 | BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | SANTIAGO IXTLAHUACA | C | \$ 399,821.18 | \$ 399,821.18 | \$ - | \$ 399,821.18 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058021 | CONSTRUCCIÓN DISPENSARIO MEDICO | QUITANDEJHE | C | \$ 216,111.85 | \$ 216,111.85 | \$ - | \$ 216,111.85 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058023 | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DURAZNO | EL DURAZNO | C | \$ 295,044.65 | \$ 295,044.65 | \$ - | \$ 295,044.65 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058022 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO (ACABADOS, CANCELERIA, CARPINTERIA, ILUMINACION, ACCESORIOS) | EL LLANO | C | \$ 218,638.76 | \$ 218,638.76 | \$ - | \$ 218,638.76 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058026 | CONSTRUCCIÓN DE AULAEN ESCUELA TELESECUNDARIA NOXTHEY | NOXTHEY | C | \$ 203,776.29 | \$ 203,776.29 | \$ - | \$ 203,776.29 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058005 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA CALLE MEXQUITE Y SABINO ARBOLADO | ARBOLADO | C | \$ 321,622.54 | \$ 321,622.54 | \$ - | \$ 321,622.54 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058006 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA CALLES GRANADITAS, CERRADA LA PALMA Y NOGALES | REMEDIOS | C | \$ 544,280.57 | \$ 544,280.57 | \$ - | \$ 544,280.57 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058007 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO CALVARIO ALTO CALLE LÁZARO CÁRDENAS | TASQUILLO | C | \$ 208,151.69 | \$ 208,151.69 | \$ - | \$ 208,151.69 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058008 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA BARRIO CALVARIO BAJO (AV. JAVIER ROJO GOMEZ) | TASQUILLO | C | \$ 358,405.23 | \$ 358,405.23 | \$ - | \$ 358,405.23 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058009 | REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SAN NICOLAS | SAN NICOLAS | C | \$ 193,608.27 | \$ 193,608.27 | \$ - | \$ 193,608.27 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058014 | REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | C | \$ 342,987.91 | \$ 342,987.91 | \$ - | \$ 342,987.91 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058015 | REHABILITACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MANZANA LA TINAJA | SAN PEDRO | C | \$ 399,984.81 | \$ 399,984.81 | \$ - | \$ 399,984.81 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058017 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE EN CALLES CERRO BLANCO Y FUENTES | EL EPAZOTE | C | \$ 664,775.28 | \$ 664,775.28 | \$ - | \$ 664,775.28 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058018 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA AV. EJIDAL TETZHU | TETZHU | C | \$ 294,062.40 | \$ 294,062.40 | \$ - | \$ 294,062.40 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058019 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRADA EL CERRITO | SAN ISIDRO | C | \$ 395,236.39 | \$ 395,236.39 | \$ - | \$ 395,236.39 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058025 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EM LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CALTIMACAN | SAN ANTONIO CALTIMACAN | C | \$ 392,208.78 | \$ 392,208.78 | \$ - | \$ 392,208.78 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058024 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR | SAN ANTONIO | C | \$ 673,149.35 | \$ 673,149.35 | \$ - | \$ 673,149.35 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058027 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUIZACHEZ | HUIZACHEZ | C | \$ 389,640.88 | \$ 389,640.88 | \$ - | \$ 389,640.88 | 100% | 100% | SI | NO |



**MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2015**



**INFORME GENERAL DE OBRAS Y ACCIONES POR FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAISM**

| NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | MOD. EJEC. | MONTO ASIGNADO | MONTO EJERCIDO | MONTO PENDIENTE DE EJERCER | MONTO COMPROBADO | AVANCE (%) | | EXP.UNIT. SI / NO | RECEP. SI / NO |
|-------------------|--|------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | FÍSICO | FIN. | | |
| 2015/FAISM058020 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO ARENAL 2DA ETAPA (CONSTRUCCION DE SECCION DE ESTRUCTURA Y TANQUE) | TASQUILLO | C | \$ 344,582.31 | \$ 344,582.31 | \$ - | \$ 344,582.31 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058011 | AMPLIACIÓN DRENAJE LA PEÑA CANDELARIA | CANDELARIA | C | \$ 230,094.17 | \$ 230,094.17 | \$ - | \$ 230,094.17 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058012 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MILPA GRANDE | CUAUHTÉMOC | C | \$ 200,699.12 | \$ 200,699.12 | \$ - | \$ 200,699.12 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) | DANGHU | C | \$ 1,036,874.12 | \$ 1,036,874.12 | \$ - | \$ 1,036,874.12 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058002 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA (APORTACION MUNICIPAL) | RINCONADA | C | \$ 683,428.38 | \$ 683,428.38 | \$ - | \$ 683,428.38 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058003 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALTIMACAN (APORTACION MUNICIPAL) | CALTIMACAN | C | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ - | \$ 1,000,000.00 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058004 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BONDHI "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y POZOS (APORTACION MUNICIPAL) | BONDHI | C | \$ 576,214.55 | \$ 576,214.55 | \$ - | \$ 576,214.55 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058010 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRETERA MEXICO-QUERETARO | PORTEZUELO | AD | \$ 231,632.86 | \$ 231,632.86 | \$ - | \$ 231,632.86 | 100% | 100% | SI | NO |
| 2015/FAISM058016 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE HONDURAS, COREA, DURANGO) | MOTHO | AD | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ 300,000.00 | 100% | 100% | SI | NO |
| TOTAL: | | | | \$ 11,115,032.34 | \$ 11,115,032.34 | \$ - | \$ 11,115,032.34 | | | | |

**ELABORÓ:
TESORERA MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**Vo. Bo.
SÍNDICO MUNICIPAL**

**Vo. Bo
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**LAET. ANAID SELENE DOMINGUEZ
TREJO**

PROFR. ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ

PROFR. JUAN OROZCO GUERRERO

**ING. FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ
HINOJOSA**

MIACP-12